

Bearbeitungsstand

Auftrag Datum von: bis
Projektstatus: aktiv
Sortiert nach Auftragsnummer, Stichtag: 31.03.2008

07. Mrz. 08

Personalkosten und freie Mitarbeit MIT Berücksichtigung Gemeinkostenfaktor

Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Honorar 1	Gesamtkosten 2	% Aufwand 3= (2 / 1)	Bearb.stand 4	Überschuss 5= 1 * 4 - 2	Verlust 6= 1 * 4 - 2	Stand der Bewertung 7	Einstellung 8	Projektleiter 9
001-2005	Büroneubau Büro Mustergas	365.606,83 €	294.428,90 €	81 %	100 %	71.177,93 €	0,00 €	01.11.2006	aus	LOREG
002-2005	Brücke I.	150.000,00 €	6.954,00 €	5 %	25 %	30.546,00 €	0,00 €	01.01.2006	aus	LOREG
003-2005	Neubau Büro	90.000,00 €	19.763,80 €	22 %	50 %	25.236,20 €	0,00 €	01.02.2006	aus	LOREG
004-2005	Bürokomplex D.	160.000,00 €	1.778,40 €	1 %	30 %	46.221,60 €	0,00 €	01.03.2006	aus	LOREG
005-2005	Stadion S.	50.000,00 €	6.133,20 €	12 %	0 %	0,00 €	6.133,20 €		aus	LOREG
006-2005	Einkaufszentrum	50.000,00 €	0,00 €	0 %	0 %	0,00 €	0,00 €		aus	
		865.606,83 €	329.058,30 €	38 %	57 %	173.181,73 €	6.133,20 €			