

Projektübersicht

Auftrag Datum von: bis
 Projektstatus: aktiv
 Sortiert nach Auftragsnummer, Stichtag: 31.03.2008

07. Mrz. 08

Personalkosten und freie Mitarbeit MIT Berücksichtigung Gemeinkostenfaktor

Auftrag	Honorar	Budget	Abgerechnet	Restwert	Abrechnungs- stand % (Abgerechnet / Honorar)	Kostenkontrolle					Stundenkontrolle				
						Personalkosten	Reise- kosten	Fremd- kosten	Gesamtkosten	Auswertung: Budget- Gesamtkosten	Plan- stunden (Budget/ Stunden- satz)	Ist- Stunden	Abwei- chung	Stunden in % (Ist- stunden zu Plan- stunden)	
001-2005	Büroneubau Büro M	365.606,83	329.046,15	323.325,82	42.281,01	88,44	281.428,90	0,00	13.000,00	294.428,90	34.617,25	7.312,14	3.934,60	3.377,54	53,81
002-2005	Brücke I.	150.000,00	150.000,00	10.000,00	140.000,00	6,67	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	143.046,00	3.333,33	366,00	2.967,33	10,98
003-2005	Neubau Büro	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	19.763,80	0,00	0,00	19.763,80	70.236,20	2.000,00	1.040,20	959,80	52,01
004-2005	Bürokomplex D.	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.778,40	0,00	0,00	1.778,40	158.221,60	3.555,56	23,40	3.532,16	0,66
005-2005	Stadion S.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.133,20	0,00	0,00	6.133,20	43.866,80	1.111,11	268,20	842,91	24,14
006-2005	Einkaufszentrum	50.000,00	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00
Summen		865.606,83	829.046,15	413.325,82	452.281,01		316.058,30	0,00	13.000,00	329.058,30	499.987,85	18.423,25	5.632,40	12.790,85	